

## Okerbrücke in Meinersen im Zuge der Hauptstraße

Wie geht es weiter?

Nachdem für eine weitere Bodenuntersuchung (Sondierung bis in eine Tiefe von 25m von Geländeoberkannte) der zukünftige Bereich des Mittelpfeilers mit Mineralgemisch aufgefüllt werden musste, wird derzeit die Statik für den Spundwandkasten bzw. der Rückverankerung und der Bohrpfahlgründung durch den Auftragnehmer aufgestellt. In der 40. KW wird die Berechnung durch den Prüfsingenieur geprüft. Somit kann dann Anfang Oktober mit den Rammarbeiten begonnen werden.

