



Foto: 07.09.2021 - Samtgemeinde Meinersen

Baufortschritt der Okerbrücke

Mit dem Herstellen der Kammerwände und der Brückenkappen sind jetzt alle Betonarbeiten abgeschlossen. Die nördliche Kappe ist 0,75 m breit und dient als Anprallschutz vor dem zukünftigen Geländer. Die südliche Kappe ist ein zusätzlicher Anprallschutz und gemeinsamer Geh- und Radweg. Diese Kappe wurde in einer Breite von 3 m hergestellt. Außerdem ist die Oberfläche der Brücke bereits gestrahlt und versiegelt.

Als Nächstes folgt die Montage der Geländer und die Abdichtung der Straße. Bei entsprechendem Wetter werden die Gussasphaltparbeiten bis Mitte Oktober durchgeführt.



Foto: 27.08.2021 – Samtgemeinde Meinersen